

किसान हित योजना के अन्तर्गत बीहड़ सुधार/वंजर विकास कार्यक्रम

टिप्पणी—

1. बीहड़ सुधार कार्य (कृषि उत्पादन हेतु)

जनपद में 200 हे० बीहड़ सुधार हेतु भूमि का चयन किया गया है जिसमें (पाँच परियोजनाएं ग्रामों) में 40-40 हे० क्षेत्र में बीहड़ सुधार का कार्य कराया जा रहा है, जो क्रमशः निम्नवत है:-

1. सिधौल द्वितीय 2. टिकवापुर, 3. अमिरतेपुर द्वितीय, 4. शहवाजपुर, 5, सिरसा,

बीहड़ सुधार के अन्तर्गत कटाव ग्रस्त भूमि/वंजर भूमि को सुधारकर कृषि योग्य बनाते हुए भूमि सुधार किया जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित कार्य कराये जा रहे हैं।

1. कन्टूर बांध (सी०बी०), 2. मार्जिनल बांध (पीरीफेरल बांध), 3. चेकडैम (सी०डी०)/ (डब्लू०एच०बी०) वाटर हार्बेस्टिंग बांध

2. वंजर सुधार कार्य (वनीकरण/कृषि वानकी हेतु)

40 हे० क्षेत्र में वनीकरण एवं 20 हे० क्षेत्र में वागवानी विकास का कार्य उपरोक्त सभी परियोजनाओं में क्रमशः 8 हे० क्षेत्र में वनीकरण एवं 4 हे० क्षेत्रों में वागवानी विकास प्रत्येक परियोजना में कराया जायेगा। जिसमें वृक्षारोपण कार्य एवं फलदार पौधे जैसे नीबू, बेर, आवला, अमरूद आदि का रोपण अगले वर्ष वर्षा के उपरान्त किया जायेगा।

3. जल भराव क्षेत्र का विकास

विकास खण्ड शिवराजपुर में 300 हे० क्षेत्रों में क्रमशः देवकली नाला, जल भराव क्षेत्र 100 हे० क्षेत्र एवं 200 हे० क्षेत्र नरुआ नाला क्षेत्र की खुदाई/सफाई का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें देवकली नाला 80 हे० तथा रामपुर नरुआ नाला में 160 हे० क्षेत्र में कार्य किया गया है कार्य प्रगति पर है। जिससे जलभराव की समस्या का निस्तारण किया जायेगा।

4. तालाबों का जीर्णोद्धार

तालाबों का जीर्णोद्धार हेतु 10 हे० क्षेत्रों में स० 4 तालाबों का चयन किया गया है जिसमें शहवाजपुर तालाब 2 हे० क्षेत्र एवं 2.44 हे० क्षेत्र के खजुरी निवादा तालाब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, इससे भूमि के जल स्तर में वृद्धि होगी एवं तालाबों में मछली पालन व सिगाड़ा की खेती होगी।

किसान हित योजना के अन्तर्गत कुल 570 हे० का भौतिक एवं वित्तीय 59.60 लाख रु० का लक्ष्य प्रस्तावित है, जिसमें 39.60 लाख रु० की धनराशि प्राप्त हुई है। माह दिसम्बर में निर्धारित प्रगति लक्ष्य भौतिक 80 प्रतिशत एवं वित्तीय 60 प्रतिशत के सापेक्ष उपरोक्त 5 परियोजनाओं में बीहड़ सुधार 211.39 हे० की भौतिक प्रगति एवं जलभराव क्षेत्र देवकली नाला में 80.00 हे० रामपुर नरुआ नाला में 160.00 हे० कुल 455.83 हे० है। भौतिक प्रगति 79.97 प्रतिशत एवं कुल वित्तीय प्रगति 61.08 प्रतिशत हुई है।

किसान हित योजना
किसान हित योजना वर्ष 2007-08 की प्रगति

रूप पत्र-2: (KHY)
भू0स0 इकाई – कानपुर नगर

भू0स0 मण्डल – कानपुर

माह:- दिसम्बर 2008

भौतिक हे० वित्तीय लाख रू० में

क्र० सं०	कार्यमद	वार्षिक लक्ष्य		माह का लक्ष्य		माह की पूर्ति		कमिक लक्ष्य		कमिक पूर्ति		कमिक पूर्ति (प्रतिशत में)	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1 ^प	ऊसर सुधार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 ^प	बीहड़/बंजर विकास												
	अ- कृषि हेतु	200	30.00	50.00	6.00	0.69	4.122	160.00	18.00	196.39	26.097	98.19	86.99
	ब- वनीकरण/कृषि वानिकी	40	6.00	10.00	1.20	11.00	0.60	32.00	3.60	11.00	0.60	27.50	10.00
	स- बागवानी	20	3.00	5.00	0.60	—	—	16.00	1.80	4.00	0.353	20.00	11.76
	उपयोग	260	39.00	65.00	7.80	11.69	4.722	208.00	23.40	211.39	27.05	81.30	69.35
3 ^प	जल भराव क्षेत्रों का विकास	300	15.00	75.00	3.00	124.00	6.71	240.00	9.00	240.00	9.50	80.00	63.33
4 ^प	तालाबों का जीर्णोद्धार	10	8.60	2.50	1.72	4.44	1.69	8.00	5.16	4.44	1.69	44.40	19.65
5 ^प	प्रशिक्षण/सर्वेक्षण/ विविध व्यय	—	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग	570	62.60	142.50	12.52	140.13	13.122	456.00	37.56	455.83	38.24	79.97	61.08

भूमि संरक्षण अधिकारी
कानपुर नगर

प्रपत्र-4

किसान हित योजना के अन्तर्गत ऊसर सुधार
(नोडल विभाग-कृषि विभाग)
माह-दिसम्बर 2007

जनपद-कानपुर

इकाई हेक्टर

क्र०सं०	जनपद	ऊसर सुधार हेतु चयनित क्षेत्र (हे० में०)	क्षेत्रफल जिसमें ऊसर का कार्यपूर्ण हो गया (हे० में०)	अभ्युक्ति
1.	कानपुर	570	455.83	माह सितम्बर से निष्पादन कार्य चल रहा। कार्य प्रगति पर है।

टिप्पणी :-

जनपद में इस योजना के अन्तर्गत ऊसर सुधार का कोई लक्ष्य नहीं है। बीहड सुधार के अन्तर्गत 200 हे० वनीकरण 40 हे० बागवानी विकास 20 हे०, जलभराव क्षेत्र विकास 300 हे० एवं तालाबों के जीर्णोद्धार हेतु 10 हे० (सं०-4) बीहड सुधार के अन्तर्गत पांच परियोजनाओं 211.39 हे० क्षेत्रों में कार्य निष्पादित हो चुका है जिसमें शहवाजपुर तालाब में 2 हे० खजुरीनिवादा में 2.44 हे० तालाब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जलभराव क्षेत्र देवकली (ड्रेन) विकास खण्ड शिवराजपुर में 80 क्षेत्रों में तथा रामपुर नरुआ ड्रेन में 160 हे० क्षेत्रों कार्य किया जा रहा है, कार्य प्रगति पर है। कार्य भौतिक एवं वित्तीय प्रगति माह दिसम्बर 2007 में निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 80 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत के सापेक्ष 79.97 प्रतिशत भौतिक एवं 61.08 प्रतिशत वित्तीय है।

भूमि संरक्षण अधिकारी
कानपुर नगर